



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nome: **CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS E REFORMA CAMPO TRÊS DE MAIO**

Bairro: **TRES DE MAIO**

Município: **CAPIVARI DE BAIXO**

ETAPA		30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	TOTAL	%
		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 508,70	0,32%							R\$ 508,70	0,32%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.260,96	2,03%							R\$ 3.260,96	2,03%
3	INFRA/SUPRAESTRUTURA	R\$ 27.993,15	17,43%							R\$ 27.993,15	17,43%
4	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS			R\$ 12.548,06	7,81%	7.808,65	4,86%			R\$ 20.356,71	12,67%
5	REVESTIMENTOS			R\$ 11.097,44	6,91%	R\$ 4.834,25	3,01%			R\$ 15.931,69	9,92%
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 4.066,97	2,53%			R\$ 4.066,97	2,53%
7	COBERTURA			R\$ 16.094,60	10,02%	5.908,91	3,68%			R\$ 22.003,51	13,70%
8	EQUIPAMENTOS HIDRO SANITÁRIOS							5.359,59	3,34%	R\$ 5.359,59	3,34%
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS			R\$ 5.558,56	3,46%					R\$ 5.558,56	3,46%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 8.610,92	5,36%	R\$ 8.610,92	5,36%
11	PINTURA							6.576,66	4,09%	R\$ 6.576,66	4,09%
12	ALAMBRAÇÃO/FECHAMENTO/PASSEIO PÚBLICO					16.225,38	10,10%	23.243,95	14,47%	R\$ 39.469,33	24,57%
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA							R\$ 919,17	0,57%	R\$ 919,17	0,57%
	TOTAL	R\$ 31.762,81	19,78%	R\$ 45.298,66	28,20%	R\$ 38.844,16	24,18%	R\$ 44.710,29	27,84%	R\$ 160.615,92	100,00%