

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO EMEB PEQUENO POLEGAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		TOTAL DO ITEM (R\$)		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04					
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	20.402,52	R\$	20.402,52	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
2	TERRAPLANAGEM	R\$	144,00	R\$	144,00	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
3	FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUE DE PILARES	R\$	62.275,95	R\$	62.275,95	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
4	VIGAS BALDRAME	R\$	34.669,62	R\$	34.669,62	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5	PILARES	R\$	24.488,00	R\$	9.795,20	40,00%	R\$	14.692,80	60,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
6	VIGAS COBERTURA	R\$	20.224,13	R\$	-	0,00%	R\$	20.224,13	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7	LAJE DO PISO	R\$	40.200,66	R\$	-	0,00%	R\$	40.200,66	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
8	COBERTURA	R\$	67.395,56	R\$	-	0,00%	R\$	10.109,33	15,00%	R\$	57.286,23	85,00%	R\$	-	0,00%
9	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$	18.648,14	R\$	-	0,00%	R\$	2.797,22	15,00%	R\$	15.850,92	85,00%	R\$	-	0,00%
10	DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES	R\$	46.993,15	R\$	7.048,97	15,00%	R\$	28.195,89	60,00%	R\$	11.748,29	25,00%	R\$	-	0,00%
11	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$	120.436,16	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	6.021,81	5,00%	R\$	66.239,89	55,00%
12	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS	R\$	18.670,36	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	18.670,36	100,00%
13	ALAMBRADO	R\$	84.800,13	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	84.800,13	100,00%
14	ESQUADRIAS	R\$	43.586,75	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	4.358,68	10,00%	R\$	39.228,08	90,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E DADOS	R\$	111.453,80	R\$	-	0,00%	R\$	5.572,69	5,00%	R\$	-	0,00%	R\$	7.801,77	7,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO EMEB PEQUENO POLEGAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO									
		TOTAL DO ITEM (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 22.597,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.259,78	10,00%	R\$ 20.338,02	90,00%	
17	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 17.182,61	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.718,26	10,00%	R\$ 15.464,35	90,00%	
18	RAMPA DE ACESSO	R\$ 16.541,37	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
19	LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.245,88	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
20	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 741,13	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 774.697,72	R\$ 134.336,26	17,34%	R\$ 121.792,73	15,72%	R\$ 99.243,96	12,81%	R\$ 252.542,59	32,60%	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			R\$ 134.336,26	17,34%	R\$ 256.128,99	33,06%	R\$ 355.372,94	45,87%	R\$ 607.915,53	78,47%	
NOME: RENATO ISOPPO BRISTOT					CREA/SC: 118044-2						

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO EMEB PEQUENO POLEGAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês 05		Mês 06		TOTAL				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	20.402,52	100%
2	TERRAPLANAGEM	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	144,00	100%
3	FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUE DE PILARES	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	62.275,95	100%
4	VIGAS BALDRAME	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	34.669,62	100%
5	PILARES	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	24.488,00	100%
6	VIGAS COBERTURA	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	20.224,13	100%
7	LAJE DO PISO	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	40.200,66	100%
8	COBERTURA	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	67.395,56	100%
9	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	18.648,14	100%
10	DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	46.993,15	100%
11	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$	30.109,04	25,00%	R\$	18.065,42	15,00%	R\$	120.436,16	100%
12	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	18.670,36	100%
13	ALAMBRADO	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	84.800,13	100%
14	ESQUADRIAS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	43.586,75	100%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E DADOS	R\$	33.436,14	30,00%	R\$	64.643,20	58,00%	R\$	111.453,80	100%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**OBRA:** AMPLIAÇÃO EMEB PEQUENO POLEGAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês 05		Mês 06		TOTAL				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%			
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	22.597,80	100%
17	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	17.182,61	100%
18	RAMPA DE ACESSO	R\$	14.887,23	90,00%	R\$	1.654,14	10,00%	R\$	16.541,37	100%
19	LOUÇAS E METAIS	R\$	973,76	30,00%	R\$	2.272,12	70,00%	R\$	3.245,88	100%
20	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$	-	0,00%	R\$	741,13	100,00%	R\$	741,13	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$	79.406,18	10,25%	R\$	87.376,01	11,28%	R\$	774.697,72	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$	687.321,71	88,72%	R\$	774.697,72	100,00%			
NOME: RENATO ISOPPO BRISTOT						DATA: 10 DE JUNHO DE 2022				