

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Espaço para prática de Educação Física (Sala)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		TOTAL DO ITEM (R\$)		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04					
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	22.869,77	R\$	22.869,77	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
2	TERRAPLANAGEM	R\$	180,00	R\$	180,00	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
3	FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUE DE PILARES	R\$	74.615,40	R\$	74.615,40	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
4	VIGAS BALDRAME	R\$	36.796,63	R\$	36.796,63	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5	PILARES	R\$	31.839,79	R\$	12.735,92	40,00%	R\$	19.103,87	60,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
6	VIGAS COBERTURA E RESERVATÓRIO	R\$	54.300,79	R\$	-	0,00%	R\$	54.300,79	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7	LAJES PRÉ MOLDADAS	R\$	133.515,93	R\$	-	0,00%	R\$	133.515,93	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
8	COBERTURA	R\$	31.063,26	R\$	-	0,00%	R\$	4.659,49	15,00%	R\$	26.403,77	85,00%	R\$	-	0,00%
9	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$	7.021,12	R\$	-	0,00%	R\$	1.053,17	15,00%	R\$	5.967,95	85,00%	R\$	-	0,00%
10	DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES	R\$	46.023,38	R\$	6.903,51	15,00%	R\$	27.614,03	60,00%	R\$	11.505,85	25,00%	R\$	-	0,00%
11	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$	49.762,47	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	2.488,12	5,00%	R\$	27.369,36	55,00%
12	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS	R\$	46.423,09	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	46.423,09	100,00%
13	ALAMBRADO	R\$	20.497,12	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	20.497,12	100,00%
14	ESQUADRIAS	R\$	22.840,61	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	2.284,06	10,00%	R\$	20.556,55	90,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	24.034,99	R\$	-	0,00%	R\$	1.201,75	5,00%	R\$	-	0,00%	R\$	1.682,45	7,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Espaço para prática de Educação Física (Sala)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO									
		TOTAL DO ITEM (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 23.956,48	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.395,65	10,00%	R\$ 21.560,83	90,00%	
17	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 5.838,49	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 583,85	10,00%	R\$ 5.254,64	90,00%	
18	LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.072,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 426,89	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 639.078,79	R\$ 154.101,22	24,11%	R\$ 241.449,03	37,78%	R\$ 51.629,25	8,08%	R\$ 143.344,04	22,43%	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			R\$ 154.101,22	24,11%	R\$ 395.550,25	61,89%	R\$ 447.179,50	69,97%	R\$ 590.523,54	92,40%	
NOME: RENATO ISOPPO BRISTOT					CREA/SC: 118044-2						

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Espaço para prática de Educação Física (Sala)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês 05		Mês 06		TOTAL				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	22.869,77	100%
2	TERRAPLANAGEM	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	180,00	100%
3	FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUE DE PILARES	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	74.615,40	100%
4	VIGAS BALDRAME	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	36.796,63	100%
5	PILARES	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	31.839,79	100%
6	VIGAS COBERTURA E RESERVATÓRIO	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	54.300,79	100%
7	LAJES PRÉ MOLDADAS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	133.515,93	100%
8	COBERTURA	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	31.063,26	100%
9	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	7.021,12	100%
10	DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	46.023,38	100%
11	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$	12.440,62	25,00%	R\$	7.464,37	15,00%	R\$	49.762,47	100%
12	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	46.423,09	100%
13	ALAMBRADO	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	20.497,12	100%
14	ESQUADRIAS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	22.840,61	100%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	7.210,50	30,00%	R\$	13.940,29	58,00%	R\$	24.034,99	100%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**OBRA:** Espaço para prática de Educação Física (Sala)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês 05		Mês 06		TOTAL				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%			
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	23.956,48	100%
17	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	5.838,49	100%
18	LOUÇAS E METAIS	R\$	2.121,77	30,00%	R\$	4.950,81	70,00%	R\$	7.072,58	100%
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$	-	0,00%	R\$	426,89	100,00%	R\$	426,89	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$	21.772,89	3,41%	R\$	26.782,36	4,19%	R\$	639.078,79	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$	612.296,43	95,81%	R\$	639.078,79	100,00%			
NOME: RENATO ISOPPO BRISTOT						DATA: 09 de novembro de 2022				