



MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO  
CNPJ: 95.780.441/0001-60

**Obra**  
Pavimentação Concreto Rígido da Av. Paulo dos Santos Mello até Av. Nilton Augusto Sachetti-Ligação na Ponte Stelio Cascaes Boabaid

**Bancos**  
SINAPI - 11/2022 - Santa Catarina  
SICRO3 - 07/2022 - Santa Catarina

**B.D.I.**  
24,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 113,14%  
Mensalista: 70,92%

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item                  | Descrição   | Total Por Etapa         | 30 DIAS               | 60 DIAS              | 90 DIAS               |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                         | 100,00%<br>144.400,59   | 33,00%<br>47.652,19   | 33,00%<br>47.652,19  | 34,00%<br>49.096,20   |
| 2                     | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO                          | 100,00%<br>20.127,38    | 50,00%<br>10.063,69   |                      | 50,00%<br>10.063,69   |
| 3                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                               | 100,00%<br>19.127,69    | 100,00%<br>19.127,69  |                      |                       |
| 4                     | TERRAPLENAGEM                                       | 100,00%<br>519.718,26   | 100,00%<br>519.718,26 |                      |                       |
| 5                     | DRENAGEM PLUVIAL                                    | 100,00%<br>240.714,50   | 100,00%<br>240.714,50 |                      |                       |
| 6                     | PAVIMENTAÇÃO RÍGIDO DE CONCRETO-PISTA DE ROLAMENTO  | 100,00%<br>1.228.273,03 | 10,00%<br>122.827,30  | 40,00%<br>491.309,21 | 50,00%<br>614.136,52  |
| 7                     | PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO- CICLOFAIXA            | 100,00%<br>116.324,31   |                       | 65,00%<br>75.610,80  | 35,00%<br>40.713,51   |
| 8                     | PASSEIO PÚBLICO                                     | 100,00%<br>127.926,53   |                       | 70,00%<br>89.548,57  | 30,00%<br>38.377,96   |
| 9                     | CONTENÇÃO-TERRA ARMADA                              | 100,00%<br>635.761,90   |                       | 70,00%<br>445.033,33 | 30,00%<br>190.728,57  |
| 10                    | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                  | 100,00%<br>133.087,62   |                       |                      | 100,00%<br>133.087,62 |
| 11                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                             | 100,00%<br>2.676,67     |                       |                      | 100,00%<br>2.676,67   |
| 12                    | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PONTE STELIO CASCAES BOABAID | 100,00%<br>314.270,63   |                       |                      | 100,00%<br>314.270,63 |
| 13                    | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PONTE                        | 100,00%<br>5.260,89     |                       |                      | 100,00%<br>5.260,89   |
| Porcentagem           |   |                         | 27,37%                | 32,76%               | 39,87%                |
| Custo                 |   |                         | 960.103,64            | 1.149.154,11         | 1.398.412,25          |
| Porcentagem Acumulado |   |                         | 27,37%                | 60,13%               | 100,0%                |
| Custo Acumulado       |   |                         | 960.103,63            | 2.109.257,74         | 3.507.670,00          |

João Roberto Smania Catâneo-CREA/SC 10.721-1  
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1