

**SITUAÇÃO REPASSES ESTADUAIS AO MUNICÍPIO**

OBJETO	processo/convênio/emenda	recurso repasse	recurso complementar	Validade do processo	Situação financeira RECURSO	Situação financeira FORNECEDOR/EXECUTOR	Situação de Execução	PENDÊNCIAS
Enrocamento no Bairro Santo André.	SCC 14021/2023	R\$ 500.000,00	R\$ 524.000,00	dez/24	autorizado a pagar 21.330-6	PAGO MEDIÇÃO 01	CONCLUÍDA	RECEBER DO ESTADO
Reperfilagem e sinalização viária ruas Manoel Pedro Flor, João Goulart e José Domingos Bittencourt	SCC 140147/2023	R\$ 1.240.000,00	R\$ -	out/24	pago 100% 21.331-4	pago 03 medições	CONCLUÍDA	medição final e prestar contas
Pavimentação Asfáltica Rua João Ernesto Ramos, bairro Centro - etapa 02 - acesso sul.	SEF 5215/2022	R\$ 2.153.432,86	R\$ -	ago/24	pago 02 parcelas R\$ 1.200.000,00 19658-4	pago 02 medições	obra paralisada desde 2023, com aditivo até dezembro de 2024.	liberar obra junto ao MP finalizar e prestar contas
Espaço de práticas Esportivas - Sala de Jogos Escola Fundamental Escola Vítório Marcon	SCC 10977/2023	R\$ 330.000,00	R\$ 252.903,83	dez/24	pago 100% 21121-4	pago 04 medições	em fase de conclusão de obra	medição final e prestar contas
Acesso área Industrial - Pavimentação da Rua Antonia de Bittencourt	SCC 6744/2024	R\$ 500.000,00	R\$ 25.537,16	dez/24	autorizado a pagar 21.546-5		placa instalada no local	Prefeitura executar DRENAGEM
Aquisição de ROLO COMPACTADOR	SCC 757/2024	R\$ 500.000,00	R\$ 91.000,00	jul/24	pago 100% 21340-3		pendente de pedido de entrega	AF CIN CATARINA - Prefeitura pedir e enviar para empresa
Parque dos Sentidos - etapa 01	218/2022	R\$ 250.000,00	R\$ 16.974,61	dez/24	pago 100% 17708-3		obra iniciada	
Pavimentação lajotas Rua Manoel Martins Machado - Cambota	165/2022	R\$ 150.000,00	R\$ 130.887,81	set/24	pago 100%17708-3		ordem de Serviço Assinada julho	Empenho Contrato e Iniciar Obra
Reforma ESF SANTA LUCIA	1044/2023	R\$ 200.000,00	R\$ 61.390,00	dez/24	pago 100% 17735-0		obra iniciada	
Reformas na Quadra escola Santo André	1739/2023	R\$ 150.000,00	R\$ 265.976,86		pago 100%17709		obra iniciada	
Reperfilagem João Ernesto Ramos etapa 04	250/2023	R\$ 500.000,00	R\$ -	set/24	pago 100% 17708-3	pago medição 01	OBRA CONCLUÍDA	Falta pagar medição final e prestar contas
Pavimentação rua Alverino José Dandolini, João Heleodoro de Souza, Manoel Vieira	895/2024	R\$ 350.200,00	R\$ 32.580,88	set/24	Pago 100% 17708-3		ordem de Serviço Assinada julho	Aditivar contrato?
Pavimentação Rua João Manoel Luiz, Caçador	2089/2024	R\$ 100.000,00	R\$ 80.175,42	set/24	pago 100% 17708-3		ordem de Serviço Assinada julho	Aditivo de valores e vigência?
Reperfilagem Santa Lucia - Trecho 02	633/2024	R\$ 200.000,00	R\$ 355.217,66	set/24	pago 100% 17708-3	pago medição 01	OBRA CONCLUÍDA	Falta pagar medição final e prestar contas
		<b>R\$ 7.123.632,86</b>						
Recursos para reforma e ampliação da sede do Escoteiros	785/2022	R\$ 300.000,00			pago 100% 17709-	obra não licitada	NÃO LICITADA	VERIFICAR PROJETO E REPASSE AO ESCOTEIRO
os financeiros para a Revitalização do Parque dos Sentidos no Lago do Barreiro, de Capivari de Baixo	628/2024	R\$ 300.000,00			pago 100% 17708-3	obra não licitada	NÃO LICITADA	VERIFICAR PROJETO APLICAR